

Piano Sulcis Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012
Stato di attuazione - febbraio 2016

	Interventi di Piano	Finalità	Soggetto competente	Soggetto attuatore	Risorse Pubbliche assegnate (mln di €)	Articolazione intervento	Stato di attuazione	Note
	Programma: IMPRESE							
IMPRESE risorse pubbliche 274,950 milioni di euro più risorse private	ZFU	Eliminazione/riduzione tributi e contributi	Ministero Sviluppo Economico (MISE)	Ministero Sviluppo Economico (MISE)	124,950		Intervento a regime: Decreto MISE - maggio 2014; imprese beneficiarie 4.375; agevolazioni fruite €31,2 mln al 2.09.2015	Dopo un anno di applicazione il numero di imprese che stanno usufruendo del beneficio è pari al 75% del totale
	Filiere agroalimentare e turismo	Incentivazioni agli investimenti - agroalimentare e turismo	Ass.to Progr.ne - CRP	Ass.to Progr.ne - CRP	10,000		Due bandi effettuati: 15 le domande di accesso alle agevolazioni per €2,4 mln	La richiesta di agevolazioni è stata inferiore alla disponibilità (€10mln)
	Bando Idee Call for Sulcis	Incentivazioni agli investimenti - tutti i settori	Ass.to Progr.ne - CRP	Ass.to Progr.ne - CRP	32,500		Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte. Bando di prossima pubblicazione. Attivato sportello Invitalia per assistenza imprenditori interessati al bando	Le risorse CIPE sono state sbloccate solo il 17.06.2015 con pubblicazione in GU
	Contratto di Sviluppo	Incentivazione degli investimenti maggiore di 20milioni di euro	Ministero sviluppo Economico (MISE)	INVITALIA	105,000	Contratto di sviluppo Eurallumina	Contratto deliberato. Concessi €67mln da rimborsare in 8 anni più €8mln a fondo perduto. Procedura di VIA in corso	Investimento complessivo di Eurallumina è valutato in €190mln. Sottoscritti Protocolli per l'investimento e per Bacino fanghi rossi
						Polo della Bioedilizia	Domanda in istruttoria presso Invitalia	Investimento complessivo circa €40mln. Iniziative in corso per accelerare istruttoria
	Aggiornamento professionale	Riqualificazione/aggiornamento professionale lavoratori in CIG o mobilità	Ass.to Lavoro	INSAR	2,500		Intervento in esecuzione: hanno aderito ai progetti formativi circa 150 lavoratori	
	Programma: SCUOLA							
SCUOLA euro 5 milioni	Dotazioni per lo sviluppo delle competenze	Migliorare la formazione nelle scuole orientate alla professione	Ass.to Istruzione	ex Provincia CI	5,000	€1.083.000 Beccaria (Carbonia-Santadi-Villamassargia) €750.000 Nautico (Carloforte) €350.000 Asproni/Branca (Iglesias) €79.000 E.Lussu (Sant'Antioco) €749.000 Minerario (Iglesias) €748.000 G.M.Angioj (Carbonia) €748.000 G.Ferraris (Iglesias) €493.000 E.Loi (Carbonia-Sant'Antioco)	Svolta istruttoria sulle proposte presentate dalle scuole a cui è seguita Deliberazione della GR del 17.11.2015 e conseguente atto di delega alla ex Provincia di Carbonia-Iglesias	Le risorse CIPE sono state sbloccate solo il 17.06.2015 con pubblicazione in GU. La ex Provincia deve contrattualizzare entro il 30.06.2016.
	Programma: RICERCA TECNOLOGICA							
RICERCA TECNOLOGICA euro 61,356 milioni	Polo tecnologico energia	Sviluppo tecnologie <i>low carbon</i>	MISE e Ass.to Progr.ne - CRP	Sotacarbo	38,356		Programma strategico sottoscritto 8.08.2014 in esecuzione	Nessuna criticità
	Centro Ricerca Bonifiche	Sviluppo tecnologie Bonifiche suoli e acque e riciclo materiali	Ass.to Progr.ne - CRP	Consorzio AUSI, Università Cagliari, IGEA	3,000		Programma in esecuzione: assunta Deliberazione di GR; Accordo di programma esecutivo sottoscritto	Le risorse CIPE sono state sbloccate solo il 17.06.2015 con pubblicazione in GU
	Bando ricerca tecnologica	Energia, Agroalimentare	Ass.to Progr.ne - CRP	Ass.to Progr.ne - CRP	2,000		Bando predisposto è di imminente pubblicazione	
	Progetto ARIA	Realizzazione impianto distillazione criogenica per produzione isotopi stabili	Ass.to Progr.ne - CRP Istituto Nazionale Fisica Nucleare (INFN)	INFN, Carbosulcis Spa, Università di Princeton (USA),	18,000		Sottoscritta giugno 2015 Intesa RAS-INFN. Presentato progetto alla BEI il 7.01.2016	La fase 1 dell'investimento vale €18mln. Le successive fasi condizionate dal successo della fase 1 possono promuovere investimenti per ulteriori €76mln

	Interventi di Piano	Finalità	Soggetto competente	Soggetto attuatore	Risorse Pubbliche assegnate (mln di €)	Articolazione intervento	Stato di attuazione	Note
	Programma: INFRASTRUTTURE							
INFRASTRUTTURE euro 126,484 milioni	Porti							
	Porto industriale Portovesme	Dragaggio fondali per consentire attracco navi di grande stazza	Ass.to Industria	Consorzio Industriale Portovesme	15,800		Effettuate tutte le indagini ambientali. Progetto presentato. Autorizzazione ambientale in corso. Previsione di appalto entro 30.06.2016	Il ritardo del progetto deriva dal fatto che il Consorzio è stato individuato quale soggetto attuatore solo nell'aprile 2014. Tuttavia si prevede che il progetto possa essere realizzato in tempi compatibili
	Porto Sant'Antioco - Golfo di Palmas	Riconversione porto industriale per la nautica da diporto, pesca e cantieristica	Ass.to LL.PP.	Ass.to LL.PP. e Comune Sant'Antioco	9,000		Studio di fattibilità e progettazione effettuata. Procedura in corso per autorizzazioni ambientali	Il ritardo del progetto deriva dal fatto che l'Ass.to LL.PP. è stato incaricato dell'attuazione solo nel febbraio 2014. Le risorse devono essere impegnate entro il 31.12.2016
	Porto Calasetta	Ampliamento porto passeggeri e altri usi	Ass.to LL.PP.	Ass.to LL.PP. e Comune Calasetta	7,000		Studio di fattibilità e progettazione effettuata. Procedura in corso per autorizzazioni ambientali. Interventi in già in corso per €1mln	
	Porto Carloforte	Ampliamento porto passeggeri e altri usi	Ass.to LL.PP.	Ass.to LL.PP.	4,000		Studio di fattibilità e progettazione effettuata. Procedura in corso per autorizzazioni ambientali	
	Porto Turistico Portoscuso	Miglioramento fruibilità	Ass.to LL.PP.	Comune di Portoscuso	0,400		Pronto per l'appalto	
	Porto Buggerru	Dragaggio e prevenzione fenomeni insabbiamento	Ass.to LL.PP.	Comune di Buggerru	7,500		Delega al Comune effettuata. Integrazione della delega in corso. Progettazione in corso: si prevede di effettuare l'appalto entro giugno	
	Approdi minerari Iglesiente							
	Cala Domestica	Recupero antichi approdi minerari per finalità turistiche	ex Provincia CI	ex Provincia CI / Comuni	0,600		Progetto definitivo approvato e corredato di tutte le autorizzazioni, salvo quelle del Comune Iglesias	L'intervento ricade in zona H di rispetto integrale. In attesa che il Comune di Iglesias modifichi il PUC e rilasci il titolo edilizio necessario per l'appalto. Territorio di Iglesias, Buggerru
	Masua				0,400		Lavori consegnati a gennaio 2015, in fase di ultimazione.	Completamento previsto entro maggio 2016. Territorio di Iglesias
	Nebida				1,000		Intervento soppresso	Intervento soppresso in quanto la ricostruzione dell'approdo in forma durevole comporterebbe un intervento troppo invasivo sotto il profilo ambientale. Territorio di Iglesias
	Porto Ferro				0,200		Intervento soppresso	Intervento soppresso per problemi tecnici (area PAI non accessibile). Territorio di Iglesias
	Buggerru				0,550		Lavori conclusi	
	Portixeddu				0,200		Lavori conclusi	Territorio di Fluminimaggiore
	Approdi minori del Sulcis e altri interventi							
	Porto Botte	Miglioramento fruibilità approdo	ex Provincia CI	Comune di Giba	0,250		Progetto definitivo predisposto dal Comune, iniziato iter per VIA a gennaio 2015. Conclusione del procedimento previsto entro giugno	Risorse interamente trasferite al Comune
	Is Solinas	Miglioramento fruibilità approdo	ex Provincia CI	ex Provincia CI	0,500		Progetto definitivo concluso, procedura di VIA positiva	Prevista concessione dell'area da parte della Capitaneria entro marzo e successivo appalto dei lavori. Territorio di Masainas
	Porto Pino	Miglioramento fruibilità approdo - Completamento spazi a terra	ex Provincia CI	Comune Sant'Anna Arresi	0,250		Lavori sono in fase di completamento	Risorse interamente trasferite al Comune
	Punta Trettu	Completamento approdo	ex Provincia CI I	Comune San Giovanni Suergiu	0,250		Eseguiti dal Comune i lavori principali relativi al pontile.	Restano da eseguire diversi completamenti impiantistici
	Pontile Idroscalo Monte Pranu	Realizzazione approdo	ex Provincia CI	Comune Tratalias	0,100		Lavori conclusi	
	Canale navigabile laguna Sant'Antioco	Dragaggio canale navigabile	ex Provincia CI	ex Provincia CI	0,700		Progetto esecutivo approvato e dotato di tutte le autorizzazioni	Prevista a breve la concessione delle aree da parte della Capitaneria e il successivo appalto dei lavori

	Interventi di Piano	Finalità	Soggetto competente	Soggetto attuatore	Risorse Pubbliche assegnate (mln di €)	Articolazione intervento	Stato di attuazione	Note
INFRASTRUTTURE euro 126,484 milioni	Viabilità							
	SP 77	Adeguamento alla categoria C1 (a traffico sostenuto)	Ass.to LL.PP.	Comune San Giovanni Suergiu	3,000		Progettazione pronta	L'Accordo di Programma Quadro Governo, Regione, Anas sulla Viabilità è stato stipulato il 20.11.2015. Tutte le risorse devono essere impegnate entro il 31.12.2016
	SP 73	Messa in sicurezza	Ass.to LL.PP.	Comune Sant’Anna Arresi	1,000		Appalto aggiudicato	
	SS 195, SS 293	Adeguamento e messa in sicurezza	Ass.to LL.PP.	ANAS	16,000		Progettazione e procedure per appalto in corso	
	SS 126	Realizzazione nuovo attraversamento Circonvallazione Istmo Sant’Antioco. Messa in sicurezza sino a Calasetta	Ass.to LL.PP.	ANAS	40,000		Progettazione e procedure per appalto in corso	
	Valorizzazione dei luoghi							
	Pista ciclabile Tratalias	Collegamento San Giovanni - Borgo medioevale Tratalias	Ass.to LL.PP.	Comune Tratalias	0,600		Progettazione pronta per l’appalto	Provvedimento di delega in corso. Le Risorse devono essere impegnate entro il 30.06.2016. Le risorse CIPE sono state sbloccate solo il 17.06.2015 con pubblicazione in GU
	Pista ciclabile Porto Pino	Collegamento Sant’Anna Arresi- Porto Pino	Ass.to LL.PP.	Comune Sant’Anna Arresi	2,345			
	Pista ciclabile Sant’Antioco	Collegamento San Giovanni Suergiu - Sant’Antioco	Ass.to LL.PP.	ex Provincia CI	2,008			
	Ostello gioventù Iglesias	Completamento impianti	Ass.to LL.PP.	Comune di Iglesias	0,047			
	Interconnessione bacini del Sulcis Iglesiente							
	Collegamento dighe Monte Pranu e Punta Gennarta con Cixerri	Collegare gli invasi del Sulcis Iglesiente al sistema idrico regionale	Ass.to LL.PP.	ENAS	1,000		Studio di fattibilità e progettazione in corso. Conclusione prevista 30.11.2016	Il programma è classificato come strategico e presentato al finanziamento del prossimo FSC
	Supporto Insediamenti produttivi							
	Area ZIR Iglesias	Completamento impianto di illuminazione nell’area ZIR di Iglesias (stralcio)	Ass.to Industria	ZIR Iglesias	0,606		Progettazione pronta. Appalto da concludere entro il 30.06.2016	Le risorse CIPE sono state sbloccate solo il 17.06.2015 con pubblicazione in GU
	PIP Tratalias	Adeguamento e completamento	Ass.to Industria	Comune Tratalias	0,590			
	Zona Industriale Portovesme	Completamento strada periportuale	Ass.to Industria	Consorzio Industriale Portovesme	1,200			
	Area ZIR Iglesias	Opere Idriche	Ass.to Industria	ZIR Iglesias	0,081			
	PIP San’Anna Arresi	Collegamento viario	Ass.to Industria	Comune Sant’Anna Arresi	0,300			
	Incubatore d’impresa Carbonia	Realizzazione laboratori per imprese artigiane e showroom	Ass.to Industria	Comune di Carbonia	1,223			
	altri interventi infrastrutturali							
Impianto depurazione Sant’Antioco		Ass.to LL.PP.	ABBANOA	6,584		Appalto aggiudicato in via definitiva il 04/01/2016		
Collettore fognario Iglesias		Ass.to LL.PP.	ABBANOA	1,200		Appalto aggiudicato		

	Interventi di Piano	Finalità	Soggetto competente	Soggetto attuatore	Risorse Pubbliche assegnate (mln di €)	Articolazione intervento	Stato di attuazione	Note
	Programma: Metano/GNL							
GNL risorse private	Terminale GNL	Realizzazione di un terminale per approvvigionamento e deposito di GNL a Portovesme					Accordi preliminari conclusi fra Enel e società nazionale del Gas	
	Programma: BONIFICHE E RISANAMENTO AMBIENTALE							
BONIFICHE E RISANAMENTO AMBIENTALE EURO 154, 611 MLN + 26,9 MLN PRIVATI	Macro Area Valle Rio San Gorgio	Caratterizzazione e altri lavori	Ass.to Ambiente	IGEA	4,998		Importi già rendicontati	
				Comune di Iglesias	43,013		Progettazione definitiva pronta. Procedure per l'appalto avviate.	Intervento, già di competenza Igea, assegnato al Comune
	Macroarea Montevecchio Levante	Risanamento e realizzazione sito di raccolta	Ass.to Ambiente	Comune di Guspini	23,500		Intervento recentemente delegato al Comune	Intervento, già di competenza Igea, assegnato al Comune
	Macroarea Montevecchio Ponente	Progettazione	Ass.to Ambiente	IGEA	1,500		Progettazione definitiva in corso	Devono essere reintegrate le risorse ora assegnate a intervento Furtei
	Area miniere aurifere Furtei	Bonifica	Ass.to Ambiente	IGEA	28,000		Progettazione esecutiva in corso	Igea è ritornata operativa dopo risanamento
	Area vasta di Rosas - Narcao	Completamento caratterizzazione e Messa in sicurezza d'urgenza e permanente	Ass.to Ambiente	Comune di Narcao	1,300		Progetto di caratterizzazione in corso	Previsto Tavolo tecnico istruttorio SIN minerario - febbraio 2016
	Area ex Seamag - Sant'Antioco	Bonifica	Ass.to Industria	IGEA	6,800		Avviata rimozione detriti di demolizione. Progettazione bonifica in corso	Igea è ritornata operativa dopo risanamento
	Aree adiacenti ex Seamag	Recupero riqualificazione bonifica	Ass.to Ambiente	Comune Sant'Antioco	7,700		In corso caratterizzazione e altre attività	
	Area di Montevecchio Levante	Caratterizzazione e altri lavori	Ass.to Ambiente	IGEA	3,550		Lavori conclusi	
	Area mineraria Orbai		Ass.to Ambiente	Comune di Villamassargia	1,600		Progettazione assegnata	
	Comune di San Gavino Monreale	Caratterizzazione	Ass.to Ambiente	IGEA	0,700		Lavori effettuati	
	Miniera dismessa di Su Zurfuru	Bonifica	Ass.to Ambiente	Comune di Fluminimaggiore	2,350		Caratterizzazione in conclusione	
	Nebida	Caratterizzazione e altri lavori	Ass.to Ambiente	IGEA	2,00			
	Altri interventi di bonifica		Ass.to Ambiente	IGEA	21,100		Risorse ex FESR 2007/13 da reintegrare	
	Area del perimetro urbano del Comune di Portoscuso		Ass.to Ambiente	IGEA	0,800		Lavori parzialmente realizzati da concludere	
	Aree costiere del SIN Sulcis Iglesiente Guspinese		Ass.to Ambiente	ARPAS - ISPRA	2,000		Lavori conclusi	
	Sito ALCOA Portovesme	Bonifica terreni. Con possibilità di continuità di esercizio.	ALCOA	ALCOA			Valore del progetto €26,9mln (risorse private) Autorizzazione rilasciata il 15.10.2015. Appalto entro febbraio 2016	Accordo tra ALCOA e Associazioni Imprenditoriali per massimizzare le ricadute sul territorio
	Stabilimento Portovesme srl	Bonifica	Portovesme srl	Portovesme srl			Progetto Operativo di bonifica approvato per le fasi 1° e 1B dal MATTM il 23/09/2014 Lavori In corso di realizzazione. Valore del progetto €24,2 mln (risorse private)	
		Bonifica della falda acquifera sotterranea	Portovesme srl	Portovesme srl			Progetto di Messa in sicurezza della falda dello stabilimento approvato dal MATTM il 19/05/15 Lavori In corso di realizzazione	

	Interventi di Piano	Finalità	Soggetto competente	Soggetto attuatore	Risorse Pubbliche assegnate (mln di €)	Articolazione intervento	Stato di attuazione	Note
BONIFICHE E RISANAMENTO AMBIENTALE EURO 154, 611 MLN + 26,9 MLN PRIVATI	Zona Industriale Portovesme - FALDA	Bonifica della falda acquifera sotterranea	Consorzio industriale Portovesme e Aziende	Consorzio industriale Portovesme e Aziende			Istruttoria in fase avanzata. In definizione gli impegni finanziari delle aziende	
	Area Portovesme - Intervento	Interventi da precisare con Accordi di programma finanziato da rimborsi Eurallumina	Ass.to Ambiente	Comune di Portoscuso	5,000		La programmazione può effettuata successivamente alla autorizzazione dell’investimento Eurallumina	
	Stabilimento Eurallumina	Modifica e messa in esercizio Impianto Trattamento Reflui Industriali TARI (ex TECOM) per gestione acque barriere idrauliche	Eurallumina SpA	Eurallumina SpA			Progetto completato (costo € 2,0 mln)	
		Installazione, attivazione Barriera Idraulica Provvisoria (BIP) al Bacino Fanghi Rossi come da progetto approvato MATTM.	Eurallumina SpA	Eurallumina SpA			Progetto completato (costo € 2,5 mln)	
		Perforazione ed approntamento pozzi della Barriera Idraulica per Messa in Emergenza Stabilimento.	Eurallumina SpA	Eurallumina SpA			Progetto completato in attesa autorizzazione per trattamento al TARI (costo € 1,5 mln)	
		Approvazione Analisi di Rischio e predisposizione Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dello Stabilimento (MISO)	Eurallumina SpA	Eurallumina SpA			Il progetto sarà presentato a breve al MATTM (Stima costi a seguito approvazione MATTM)	
		Partecipazione, Finanziamento Barriera Idraulica Interaziendale	Eurallumina SpA	Eurallumina SpA			Perforazioni pozzi completati per la quota Eurallumina. In attesa avviamento prove di emungimento. (costo € 2,0 mln)	
	Programma : Zona Franca Portovesme							
ZONA FRANCA EURO 1 MLN	Attuazione D.lgs. 75/98	Creazione di una zona economica speciale	Ass.to Industria	Consorzio Industriale Portovesme	1,000		Studi in corso	