

PianoSulcis. Raggiunte al 30 giugno le OGV per 17 interventi

Raggiunte per 17 interventi del Piano Sulcis le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti al 30.06.2016 relative ai finanziamenti assegnati con le CIPE nn.31/2015 e 96/2015

17 interventi del Piano Sulcis finanziati con le risorse pubbliche assegnate dalla CIPE n.31 del 20.02.2015 (GU n.138 del 17.06.2015) ed in parte riprogrammate con la Deliberazione CIPE n.96 del 6 novembre 2015, a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, hanno raggiunto l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante prevista per il 30 giugno 2016. L'importo complessivo delle risorse pubbliche assegnate ai 17 interventi riguarda circa **53 milioni di euro**: €49,7mln fondi FSC e €2mln di risorse regionali.

3 i progetti che non hanno impegnato le risorse nei tempi richiesti per un importo complessivo di €734.000.

2 interventi sono in fase di riprogrammazione, per un importo di 4 milioni di euro.

9 i progetti, circa €94mln di risorse pubbliche assegnate (di cui €71mln derivanti dalla CIPE n.31/15 e n.96/15), per i quali è **prevista una proroga al 31 dicembre 2016** per l'impegno delle risorse.

La Legge 28 dicembre 2015 n.208 ha infatti disposto una proroga dei termini per il raggiungimento dell'OGV delle risorse assegnate a valere sul FSC 2007/2013, limitata ai soli interventi per i quali "si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica ovvero l'espletamento di procedure di VAS o di VIA".

Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) raggiunte al 30.06.2016 – risorse FSC 2007-2013 CIPE nn.31/2015, 96/2015

	Interventi	Attuatore	Risorse* € mln	OGV	Note
IMPRESE	Bando Idee Call for Sulcis	Ass.to Progr.ne - CRP	32,70	raggiunta	Ottobre 2015 costituito Fondo Competitività.
	Assistenza tecnica Invitalia	INVITALIA	3,00	raggiunta	Firmato Accordo ACT-RAS
	SCUOLA	Ex Provincia CI	5,00	raggiunta	Degli 8 interventi, 7 hanno raggiunto l'OGV al 30.06.2016, mentre, per l'ITC "C.Beccaria" è stata richiesta dal Comune di Santadi una variante urbanistica: OGV da raggiungere entro il 31.12.2016
RICERCA	Bando Ricerca tecnologica	Ass.to Progr.ne - CRP	1,50	raggiunta	Convenzione RAS/Sardegna Ricerche per gestione delle fasi di valutazione scientifica e trasferimento risorse ai beneficiari (Determinazione CRP 14.06.2016 approvazione esiti di ammissibilità formale - 52 progetti che passano alla successiva valutazione tecnica).
	Centro ricerca Bonifiche - CESA	IGEA	3,00	raggiunta	Determina 29.06.2016 del CRP: impegno risorse in favore di IGEA
	Progetto ARIA	INFN, Carbosulcis Spa, Università Princeton USA	2,70	raggiunta	Determina 30.06.2016 del CRP: impegno risorse (€500mila) a favore dell'IFIN per avvio fasi preliminari del progetto.
INFRASTRUTTURE	VALORIZZAZIONE LUOGHI	Ostello gioventù Iglesias	0,05	NON raggiunta	Progetto esecutivo approvato. Bilancio Comune non ancora approvato. Scadenza OGV al 30.06.16
		Pista ciclabile Sant'Anna Arresi - Porto Pino	2,35	raggiunta	Appalto integrato complesso bandito - aprile 2016. Aggiudicazione provvisoria 29.06.2016
		Pista ciclabile San G. Suergiu - Sant'Antioco. Recupero vecchi percorsi ferroviari.	2,01	31.12.2016	Necessità di variante dello strumento urbanistico comunale San Giovanni Suergiu
		Pista ciclabile Tratalias	0,60	31.12.2016	Necessità di variante dello strumento urbanistico. Fatta Aggiudicazione provvisoria incarico progettazione
	SUPPORTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	Area ZIR Iglesias - opere idriche	0,08	NON raggiunta	Scadenza OGV al 30.06.2016
		Area ZIR Iglesias - illuminazione	0,61	NON raggiunta	
		PIP Sant'Anna Arresi - collegamento viario	0,30	raggiunta	30.06.2016 Aggiudicazione provvisoria appalto lavori
		Incubatore d'impresa Carbonia	1,22	raggiunta	Aggiudicazione Definitiva - Determina del 24.06.2016
		Zona Industriale Portovesme - Completamento strada periportuale -1° lotto	1,20	raggiunta	Aggiudicazione provvisoria del 20.06.2016
		Area PIP Tratalias - Adeguamento completamente	0,59	31.12.2016	Necessaria variante urbanistica per le strade di accesso al PIP
	ATTUAZIONE D.lgs 75/98	Ass.to dell'Industria-SICIP	1,00	in riprogr.	In corso la proposta al CIPE per la riprogrammazione delle risorse – DGR n.35/16 del 14.06.2016
PORTI	Porto di Calasetta - porto turistico	Ass.to Lavori Pubblici	6,00	31.12.2016	Opere previste assoggettate a procedura di VIA.
	Porto Sant'Antioco-Golfo di Palmas	Ass.to Lavori Pubblici	8,95	31.12.2016	Opere previste assoggettate a procedura di VIA.
	Porto Carloforte - realizzazione nuovi attracchi traghetti e dragaggio fondali	Ass.to Lavori Pubblici	4,00	31.12.2016	Opere previste assoggettate a procedura di VIA.
	Porto Industriale Portovesme	Consorzio SICIP	15,74	31.12.2016	Necessità di variante urbanistica comunale
VIABILITÀ	SP 73	Comune Sant'Anna Arresi	1,00	raggiunta	Appalto aggiudicazione definitiva - maggio 2016.
	SP 77	Comune San G.Suergiu	3,00	In riprogr.	Progetto preliminare deve essere sottoposto a procedura di V.I.A. In riprogrammazione DGR n. n.40/18 del 06.07.2016
	SS 126 dir "Sud Occidentale Sarda"	ANAS	40,00	31.12.2016	Progettazione preliminare conclusa - agosto 2015. Bandito Appalto integrato complesso.
	SS 195 Sulcitana - Adeguamento strada collegamento S.G.Suergiu-Giba	ANAS	16,00	31.12.2016	Progettazione preliminare conclusa - marzo 2016. Bandito Appalto integrato complesso bandito - aprile 2016.
	SS 293 di "Giba" - Messa in sicurezza Giba Nuxis				

* risorse pubbliche assegnate complessivamente all'intervento: FSC 2007-2013 da CIPE nn.31/15 e 96/15 e altre risorse pubbliche